



PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

CONSÓRCIO ESTRUTURADOR

**Termo de Colaboração nº 001/2025 – IFAG x
SEINFRA/GOINFRA**

Período: Outubro a dezembro de 2025

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 ESTRUTURADORA	4
2.1 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTORA	5
2.1.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	5
2.1.2 Produtos	5
2.2 GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL	6
2.2.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	6
2.2.2 Produtos	7
2.3 CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS	18
2.3.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	18
2.3.2 Produtos	19
2.4 GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE	21
2.4.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	21
2.4.2 Produtos	21
2.5 ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA	25
2.5.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	25
2.5.2 Produtos	25
2.6. Atividades de Engenharia	34
2.6.1. CONTEXTO GERAL DAS OBRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025	34
2.6.2. CONTEXTO GERAL DAS OBRAS NO MÊS DE NOVEMBRO	37
2.6.3. ANDAMENTO DETALHADO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO	37
2.6.4. CONTEXTO GERAL DAS OBRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025	40
2.7 GESTÃO DOS PRODUTOS DO CAEP	40
2.7.1 Produtos do Grupo 2 - Gestão de Engenharia e Socioambiental	40
2.7.2 Produtos do Grupo 3 - Certificação, Inspeções e Controle da Qualidade	41
2.7.3 ANDAMENTO DAS OBRAS - VISÃO CONSOLIDADA DO IFAG	41
2.7.4 CHAMAMENTOS EM ABERTO EM NOVEMBRO E DECISÃO ADMINISTRATIVA EM DEZEMBRO	42
2.7.5 EXECUÇÃO FINANCEIRA	42
2.8 GESTÃO FINANCEIRA	42
2.8.1 Relação de produtos entregues	43
2.8.2 Notas Fiscais	43
2.8.3 Relação de Pagamentos	44
2.8.4 Extrato Bancário	44
2.8.5 Demonstrativo de Receita e Despesa	44
3 ENCERRAMENTO	45

1 INTRODUÇÃO

CONSIDERANDO que a Cláusula 6.4 do Termo de Colaboração prevê a prestação de contas mensal e trimestral pelo IFAG, sob o acompanhamento e a supervisão da SEINFRA, da Controladoria-Geral do Estado – CGE, da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR, do Conselho Gestor do FUNDEINFRA e pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA;

CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 21.670/2022 determina a aplicação supletiva no que couber, especialmente quanto à execução da parceria e sua prestação de contas, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil;

CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho demanda, do IFAG, para além da apresentação de relatórios técnicos e financeiros à SEINFRA, a elaboração de relatórios de prestações de contas mensalmente e trimestralmente, contemplando: (i) a execução do objeto do Termo de Colaboração; (ii) comparativo entre metas propostas e resultados alcançados, a serem apresentados àquela secretaria, com o devido respaldo documental.

Este relatório apresenta o detalhamento das atividades desenvolvidas pelo Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos no período compreendido entre outubro e dezembro de 2025.

Ressalta-se que os anexos mencionados neste relatório encontram-se disponíveis por meio do link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1tozN2zbJsOfiAF9Gavp7qGpJzG2MZ1wR?usp=drive_link

2 ESTRUTURADORA

Este capítulo tem como objetivo apresentar a prestação de contas do consórcio estruturador, descrita de maneira a garantir a rastreabilidade das atividades realizadas, dos produtos emitidos e das evidências comprobatórias no período de execução. Para tal, abordaremos de forma detalhada: (i) o papel e as responsabilidades de cada consorciado no contexto do consórcio e (ii) os produtos previstos no Termo de Referência e sua situação atual (emitido, em elaboração, pendente), incluindo links e evidências.

A prestação de contas será organizada conforme o escopo de cada frente, respeitando a matriz de responsabilidades acordada entre as empresas consorciadas e os produtos contratados, conforme a relação abaixo:

1	COORDENAÇÃO EXECUTIVA	1.1	COORDENAÇÃO GERAL	MENSAL	36,00
		1.2	RELACIONES INSTITUCIONAIS	MENSAL	36,00
		1.3	COMUNICAÇÃO SOCIAL	MENSAL	36,00
		1.4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	MENSAL	36,00
2	GESTÃO DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E DESAPROPRIAÇÃO	2.1	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MENSAL	36,00
		2.2	ANALISE DE PROJETO E RPFO	POR OBRA	7,00
		2.3	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	POR OBRA	7,00
		2.4	GERENCIAMENTO TÉCNICO	OBRA x MÊS	168,00
		2.5	RECEBIMENTO DE OBRA	POR OBRA	7,00
		2.6	LICENÇA AMBIENTAL	POR OBRA	3,00
3	CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS	3.1	RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	MENSAL	36,00
		3.2	PLANOS DE INSPEÇÃO	POR OBRA	7,00
		3.3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	OBRA x MÊS	168,00
4	GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE	4.1	REPORTE DO PORTFOLIO	MENSAL	36,00
		4.2	CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL	OBRA x MÊS	168,00
		4.3	GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	MENSAL	36,00
5	ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA	5.1	ASSESSORIA JURÍDICA CONTÍNUA	MENSAL	36,00
		5.2	ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	POR OBRA	7,00
		5.3	RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	MENSAL	36,00
		5.4	CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	MENSAL	12,00

A seguir, detalhamos as atividades e entregas realizadas no período, com base nas frentes temáticas descritas no Termo de Referência.

2.1 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTORA

2.1.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

A Coordenação Geral Executora tem a responsabilidade de gerir e coordenar todas as atividades do consórcio, assegurando que o fluxo de informações entre as equipes envolvidas seja contínuo e eficiente. Além disso, a Coordenação deve promover a integração das diversas frentes de trabalho e garantir a comunicação clara e objetiva com todas as partes interessadas, como SEINFRA, GOINFRA, stakeholders e comunidades locais.

Entre suas principais atribuições estão:

- **Gestão Centralizada:** Garantir que todas as áreas do consórcio sejam coordenadas adequadamente, com foco na execução dos cronogramas e no cumprimento das metas definidas.
- **Integração das Atividades:** Promover o inter-relacionamento entre as diferentes frentes, assegurando que as ações de uma área não impactem negativamente outras, e que todas as equipes trabalhem de maneira alinhada.
- **Gestão de Comunicação:** Garantir a comunicação eficaz com stakeholders internos e externos, incluindo a divulgação de impactos das obras nas comunidades, bem como a promoção de benefícios sociais e a transparência das atividades.
- **Acompanhamento do Cronograma e Alocação de Recursos:** Monitorar o progresso do projeto, alocando os recursos necessários para garantir a continuidade das atividades, ajustando as ações conforme necessário para cumprir o plano estabelecido.
- **Gestão de Riscos:** Identificar e mitigar riscos relacionados à execução do projeto, implementando ações corretivas sempre que necessário para garantir o cumprimento dos objetivos.
- **Acompanhamento de Progresso e Prestação de Contas:** Realizar o acompanhamento contínuo das obras e garantir que as informações sobre o andamento do projeto sejam consolidadas e disponibilizadas para as partes interessadas.

Essa gestão integrada visa não apenas assegurar o cumprimento das metas do projeto, mas também promover a integração das equipes e uma comunicação eficaz sobre os impactos e benefícios das obras para a comunidade e stakeholders, com a devida transparência e prestação de contas.

2.1.2 Produtos

OUTUBRO/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	Relatório Grupo 1	Relatório Mensal	Relatório de atividades de coordenação executiva	07/11/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	"Estratégia de Comunicação do IFAG CAEP"	30/10/2025	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	30/10/2025	Entregue

NOVEMBRO/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	AT-0019.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	28/11/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	"Estratégia de Comunicação do IFAG CAEP"	30/11/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Relatório Consolidado de Clippings	30/11/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Relatório Consolidado de Releases à Imprensa	30/11/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Apresentação de Impacto Econômico da GO-461	30/11/2025	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	30/11/2025	Entregue

DEZEMBRO/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	Relatório Grupo 1	Relatório Mensal	Relatório de atividades de coordenação executiva	31/12/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Relatório CAEP 12-25 - Comunicação Integrada	31/12/2025	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	31/12/2025	Entregue

2.2 GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL

2.2.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades que envolve a **gestão técnica da execução das obras**, com ênfase no monitoramento contínuo do progresso das obras e a garantia do cumprimento dos cronogramas e especificações técnicas. Abaixo estão as principais atividades realizadas conforme os detalhes fornecidos:

Acompanhamento Técnico de Execução de Obras:

Monitoramento contínuo das obras para garantir que os cronogramas e as especificações técnicas sejam seguidos rigorosamente.

Revisão e fiscalização das atividades de execução, incluindo inspeções e validação dos processos conforme o planejamento e os planos de controle da qualidade.

Garantia da conformidade com as licenças ambientais e autorizações necessárias para a execução do projeto.

Acompanhamento dos Procedimentos Legais e Licenças:

Verificação contínua do status de todas as licenças, permissões e autorizações ambientais necessárias para o andamento das obras, garantindo que estejam em conformidade com a legislação vigente.

Atualização e verificação do cumprimento dos requisitos legais ao longo de todas as fases da obra.

Coordenação Setorial e Gerenciamento das Entidades Envolvidas:

Integração entre as áreas de engenharia, fornecedores e partes interessadas (stakeholders), promovendo a resolução de conflitos e o alinhamento das atividades.

Coordenação das ações de diferentes áreas e da comunicação com os stakeholders para garantir a conformidade do projeto.

Organização das Informações sobre o Progresso das Obras:

Centralização e atualização das informações sobre o progresso das obras, gerando relatórios de progresso, fotos e registros das inspeções e licenças.

Facilidade no acesso e acompanhamento das informações por meio de uma plataforma digital acessível, promovendo a transparência.

Planejamento Estratégico e Adoção de Procedimentos Necessários:

Planejamento de ações corretivas e mitigação de riscos, principalmente relacionados ao avanço físico-financeiro, para garantir a conclusão dentro dos prazos e orçamento estabelecidos.

Acompanhamento do cumprimento das etapas do projeto, com a implementação de ajustes sempre que necessário para manter a execução dentro dos padrões de qualidade e eficiência.

Essas atividades são voltadas para o **gerenciamento técnico robusto das obras**, garantindo que as obras atendam aos **padrões estabelecidos** e que todas as **questões ambientais, jurídicas e de segurança** sejam cuidadosamente monitoradas.

2.2.2 Produtos

OUTUBRO/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-007.2	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	GO-206		Em elaboração

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-002.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	10/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-003.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	10/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-003.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	10/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-003.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	10/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-004.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	10/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-004.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	10/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-004.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	31/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-005.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	31/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-005.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	31/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-002.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	07/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-002.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	07/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-002.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	07/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-001.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	07/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Setembro/2025	GO-178A		Em elaboração
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Setembro/2025	GO-180		Em elaboração
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-178A		Em elaboração
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-180		Em elaboração

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-147		Em elaboração
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-461		Em elaboração
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-001.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	30/10/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-008.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	GO-178A		Em elaboração
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-009.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Projeto Executivo - Drenagem	GO-178A		Em elaboração
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-010.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Projeto Executivo - Estudos Topográficos	GO-178A		Em elaboração
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-011.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-178A		Em elaboração
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-012.1	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico	GO-178A		Em elaboração
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-001.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	10/10/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-001.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra - Supervisora	GO-178A	30/10/2025	Entregue

NOVEMBRO/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-002.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	04/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-003.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	06/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-004.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	06/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-001.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	07/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-005.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	07/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-006.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	07/11/2025	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-006.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	07/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-002.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	14/11/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	POP-003.1	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Apresentação de Projeto: Nomenclatura	Geral	17/11/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	POP-004.1	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Guia de Encaminhamento de Documentos Técnicos	Geral	17/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-006.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	17/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-007.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	17/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-007.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	17/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-001.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	17/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-008.1	Relatório Técnico	Relatório Acompanhamento de Condicionante Ambiental	GO-178A	18/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-009.1	Relatório Técnico	Relatório Acompanhamento de Condicionante Ambiental	GO-180	18/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-010.1	Relatório Técnico	Relatório Acompanhamento de Condicionante Ambiental	GO-147	18/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-011.1	Relatório Técnico	Relatório Acompanhamento de Condicionante Ambiental	GO-461	18/11/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-004.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Topográficos e Projeto Geométrico	GO-178A	19/11/2025	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-007.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	24/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-008.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	24/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-008.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	24/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-005.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Projeto	GO-178A	24/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-002.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	24/11/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-005.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	GO-178A	26/11/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	PA-006.1	Parecer	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas	GO-178B	26/11/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	PA-007.1	Parecer	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas	GO-220	26/11/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-006.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-178A	27/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-006.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	27/11/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	RT-007.2	Relatório Técnico	Relatório de Análise de Anteprojeto	GO-206	28/11/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	TR-007.1	Termo de Referência	Documentação Técnica Licitatória	GO-206	28/11/2025	Entregue
2.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA LICITATÓRIA	Dynatest	MT-007.1	Matriz de Risco	Documentação Técnica Licitatória	GO-206	28/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-002.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	28/11/2025	Entregue

2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-013.1	Ata de Reunião	Ata de reunião da CAC	Geral	28/11/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-008.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	02/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-009.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	02/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-009.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	02/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-003.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	02/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-005.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	GO-178A	03/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-006.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-178A	03/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-007.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Eventograma	GO-461	04/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-003.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	05/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-003.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	05/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-003.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	05/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-002.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	05/12/2025	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	IT-004.1	Instrução Técnica	Instrução Técnica de Procedimento de medições	Geral	Sem data	Em validação
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	POP-001.1	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão para Pleitos de Desapropriação	Geral	Sem data	Sobrestando
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	POP-002.1	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão	Geral	Sem data	Sobrestando

				para Pleito de Permissão de Acessos			
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Setembro/2025	GO-178A	Sem data	Sobrestando
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Setembro/2025	GO-180	Sem data	Sobrestando
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-178A	Sem data	Sobrestando
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-180	Sem data	Sobrestando
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-147	Sem data	Sobrestando
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-461	Sem data	Sobrestando
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-147	Sem data	Sobrestando
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-003.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-178A	Sem data	Sobrestando
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-003.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-180	Sem data	Sobrestando
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-461	Sem data	Sobrestando

DEZEMBRO/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-007.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-008.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-009.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-010.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-011.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-012.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-013.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-014.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-015.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-002.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-003.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-004.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-003.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-016.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	02/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-005.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	02/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-001.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-178A	03/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-012.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	GO-178A	04/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-013.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	GO-180	04/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-014.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	GO-147	04/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-015.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	GO-461	04/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-017.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	08/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-018.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	08/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-001.1	Memória de Reunião	Procedimentos de entrega de documentos e projetos	GO-461	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-002.1	Memória de Reunião	Procedimentos de entrega de documentos e projetos	GO-147	09/12/2025	Entregue

2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-003.1	Memória de Reunião	Procedimentos de entrega de documentos e projetos	GO-180	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-004.1	Memória de Reunião	Procedimentos de entrega de documentos e projetos	GO-178A	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-008.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo -DUP	GO-178A	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-009.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Atividades Preliminares	GO-178A	09/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-009.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	09/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-010.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	09/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-010.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	09/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-004.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-010.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Atividades Preliminares	GO-461	10/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	POP-003.2	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Apresentação de Projeto: Nomenclatura	Geral	10/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-011.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-461	11/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-012.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos de Tráfego	GO-461	11/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-004.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	11/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-005.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	11/12/2025	Entregue

2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-013.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	GO-461	12/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-019.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	12/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-020.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	12/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-011.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	15/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-011.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	15/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-010.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	15/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-005.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	15/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-006.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	15/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-002.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-180	17/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-003.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-147	17/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-007.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	17/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-008.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	19/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-009.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	22/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-014.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-461	22/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-015.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Avanço físico superior a 50%	GO-180	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-016.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Avanço físico superior a 50%	GO-178A	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-012.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	23/12/2025	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-012.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-011.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-006.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-008.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-009.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-004.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-461	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-013.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-013.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-012.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-007.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	29/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-018.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Eventograma	GO-180	31/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-014.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	05/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-014.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	05/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-013.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	05/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-008.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	05/01/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-004.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	07/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-004.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	07/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-004.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	07/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-003.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	07/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-001.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	19/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-002.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	19/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-006.3	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-178A	Sem data	Em elaboração
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-005.3	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	GO-178A	Sem data	Em elaboração

2.3 CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS

2.3.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **certificação de projetos**, com ênfase em assegurar a qualidade e segurança dos projetos. Abaixo estão as principais atividades realizadas conforme os detalhes fornecidos:

Acompanhamento Técnico de Execução de Obras:

Monitoramento contínuo das obras para garantir que os cronogramas e as especificações técnicas sejam seguidos rigorosamente. Acompanhar os processos executados de forma precisa.

Revisão e fiscalização das atividades de execução, incluindo inspeções e validações de processos conforme os planos de controle de qualidade e cronogramas.

Garantia de conformidade com as licenças ambientais e autorizações necessárias para a execução do projeto, alinhando-se aos requisitos legais e ambientais.

Acompanhamento dos Procedimentos Legais e Licenças:

Verificação contínua do status de todas as licenças, permissões e autorizações ambientais necessárias para o andamento das obras, garantindo que todas estejam conforme a legislação vigente.

Atualização e verificação do cumprimento dos requisitos legais ao longo de todas as fases da obra, garantindo conformidade total com as exigências legais.

Coordenação Setorial e Gerenciamento das Entidades Envolvidas:

Integração entre as áreas de engenharia, fornecedores e outras partes interessadas (stakeholders), promovendo a resolução de conflitos e o alinhamento das atividades.

Coordenação das ações de diferentes áreas e comunicação com os stakeholders, garantindo a execução eficiente de todas as fases do projeto, conforme os requisitos estabelecidos.

Organização das Informações sobre o Progresso das Obras:

Centralização e atualização das informações sobre o progresso das obras, incluindo relatórios de progresso e registros das inspeções e licenças.

Facilidade no acesso e acompanhamento das informações através de plataformas digitais e sistemas internos, promovendo a transparência e a visibilidade.

Planejamento Estratégico e Adoção de Procedimentos Necessários:

Planejamento de ações corretivas para mitigação de riscos, especialmente nas fases críticas, com foco no controle do impacto físico-financeiro e no cumprimento dos prazos.

Adaptação contínua do projeto através de ações corretivas, promovendo a execução eficiente das etapas e a conformidade com o plano de trabalho estabelecido.

Essas atividades são fundamentais para garantir o cumprimento rigoroso das exigências técnicas, legais e operacionais, além de garantir o alinhamento entre as partes envolvidas e a transparência nas informações compartilhadas.

2.3.2 Produtos

OUTUBRO/2025

Produto	Empresa	Documento	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	RELATÓRIO DE GESTÃO DA CERTIFICAÇÃO	Geral	07/11/2025	Entregue
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	PL-OB-RD-GO147-GER-E0000-E2312-PIT-001-R0	PLANO DE INSPEÇÃO DE OBRAS DA GO-147	GO-147	07/11/2025	Entregue
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	PL-PE-RD-GO147-GER-E0000-E2312-PIT-001-R0	PLANO DE INSPEÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA GO-147	GO-147	07/11/2025	Entregue

NOVEMBRO/2025

Produto	Empresa	Documento	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	PL-OB-RD-GO461-GER-E0000-E2617-PIT-001-R0	PLANO DE INSPEÇÃO DE OBRAS DA GO-461	GO-461	05/11/2025	Entregue
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	PL-PE-RD-GO461-GER-E0000-E2617-PIT-001-R0	PLANO DE INSPEÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA GO-461	GO-461	05/11/2025	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO147-IMP-E0000-E2312-DRE-001	RELATÓRIO DE VISITA – DRENAGEM E OAC	GO-147	05/11/2025	Entregue
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Mensal de Gestão da Certificação	Geral	01/12/2025	Entregue

DEZEMBRO/2025

Produto	Empresa	Documento	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	RELATÓRIO DE GESTÃO DA CERTIFICAÇÃO	Geral	07/01/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO147-IMP-E0000-E2312-CMP-001	RELATÓRIO DE VISITA – ANÁLISE DE COMPLETEZA	GO-147	07/01/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO178A-IMP-E0000-E1940-CMP-001	RELATÓRIO DE VISITA – ANÁLISE DE COMPLETEZA	GO-178A	07/01/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO178A-IMP-E0000-E1940-DRE-001	RELATÓRIO DE VISITA – DRENAGEM E OAC	GO-178A	07/01/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO180-IMP-E0000-E1644-DRE-001	RELATÓRIO DE VISITA – DRENAGEM E OAC	GO-180	07/01/2026	Entregue

2.4 GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE

2.4.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **gestão de projetos e contabilidade**, com ênfase em assegurar a governança e gestão robusta dos projetos. Abaixo estão as principais atividades realizadas conforme os detalhes fornecidos:

Gestão de Portfólio de Projetos (PMO):

O consorciado deverá estruturar e gerenciar um escritório de projetos dedicado ao acompanhamento do portfólio de obras financiadas pelo FUNDEINFRA, com foco no acompanhamento dos projetos de maneira técnica e econômica. A empresa será responsável por garantir a coordenação entre as diversas áreas envolvidas, assegurando a qualidade e a viabilidade técnica de todos os projetos.

Controle Contábil e Financeiro:

A empresa será responsável pelo controle detalhado dos recursos financeiros alocados aos projetos, monitorando os fluxos de caixa e garantindo que os custos permaneçam dentro do orçamento. Relatórios financeiros periódicos deverão ser fornecidos para garantir a transparência dos investimentos.

Gestão de Riscos e Compliance:

O consorciado será responsável por implementar uma estrutura de compliance para o monitoramento contínuo dos riscos associados aos projetos, incluindo os riscos financeiros, ambientais e regulatórios. A empresa também deverá adotar medidas corretivas para mitigar possíveis impactos adversos, em conformidade com o Decreto Estadual N. 9.406/2019 e suas regulamentações correlatas.

Monitoramento de Indicadores de Desempenho:

A empresa deverá desenvolver um sistema de monitoramento dos indicadores-chave de desempenho (KPIs), cobrindo aspectos financeiros, técnicos e de prazo. A análise desses indicadores ajudará a identificar possíveis desvios no cronograma ou orçamento, permitindo ações corretivas imediatas.

Integração de Diretrizes ESG:

A empresa será responsável por fornecer suporte na estruturação e inclusão de cláusulas que garantam o alinhamento dos projetos às melhores práticas de ESG. Isso envolve a definição de obrigações contratuais para garantir que as obras de infraestrutura respeitem o meio ambiente e promovam impactos sociais positivos, conforme as diretrizes de governança corporativa.

2.4.2 Produtos

OUTUBRO/2025

Produto	Empresa	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°04 - 02.10_10.10	30/10/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Técnico	[A&M] Cronograma Padrão CAEP	30/10/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Técnico	[CAEP.IFAG] Padrão de Cronogramas	30/10/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Técnico	Email - Cronograma Padrão Estruturadora	30/10/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Mensal	IFAG - Portfólio de Projetos	30/10/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Técnico	Processo de Acompanhamento Visual de Obras	30/10/2025	Em elaboração
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Controle de Medidas	30/10/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147	30/10/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	30/10/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180	30/10/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Interno IFAG	30/10/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Política de Riscos do CAEP	30/10/2025	Entregue

NOVEMBRO/2025

Produto	Empresa	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°05 - 01.11 até 30.11	30/11/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Mensal	IFAG - Portfólio de Projetos	30/11/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Técnico	Processo de Acompanhamento Visual de Obras	30/11/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Técnico	Email - Processo de Acompanhamento Visual de Obras	30/11/2025	Entregue

4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Controle de Medições	30/11/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147	30/11/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	30/11/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180	30/11/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Interno IFAG	30/11/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	[IFAG.GOINFRA] Plano de Ação Prestação de Contas	30/11/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	[CAEP] Prestação de Contas - Jul a Set - 2025.docx	30/11/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	[IFAG] Prestação de Contas - Jul a Set - 2025.docx	30/11/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Relatório Mensal	Política de Riscos Revisada	30/11/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Relatório Mensal	Apresentação da Política de Riscos para a CGE 18.11.25	30/11/2025	Entregue

DEZEMBRO/2025

Produto	Empresa	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°04 - 02.10_10.10	31/12/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Mensal	[CAEP.IFAG] Portfólio	31/12/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Técnico	[CAEP.IFAG] Fluxo Físico Financeiro	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Controle de Medições	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180	31/12/2025	Entregue

4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-461	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Interno IFAG	31/12/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Apresentação de Riscos - Retorno CGE	31/12/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO147	31/12/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO180	31/12/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO461	31/12/2025	Entregue

2.5 ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA

2.5.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **assessoria jurídica especializada** ao FUNDEINFRA, com foco em garantir segurança legal, conformidade regulatória e mitigação de riscos ao longo de todo o ciclo dos projetos. As principais responsabilidades e atribuições são:

Assessoria jurídica em contratos

A empresa contratada deverá apoiar a elaboração, revisão e execução dos instrumentos de contratação relacionados aos investimentos em infraestrutura, analisando juridicamente contratos com projetistas, construtoras, supervisoras, fornecedores e parceiros, assegurando aderência integral à legislação aplicável.

Consultoria em legislação ambiental e trabalhista

Caberá à contratada prestar consultoria contínua em temas ambientais e trabalhistas, garantindo que todos os requisitos legais sejam cumpridos nas obras de infraestrutura. Isso inclui suporte durante os processos de licenciamento e a verificação de que as obrigações trabalhistas estão rigorosamente atendidas.

Elaboração e revisão de contratos

A empresa será responsável por redigir e revisar contratos, com foco em assegurar que os termos sejam juridicamente seguros e protegendo os interesses do FUNDEINFRA, reduzindo a exposição a litígios futuros.

Assessoramento em questões judiciais

A contratada deverá apoiar a associação na condução e defesa de processos judiciais e administrativos, incluindo disputas contratuais, ações ambientais e demandas relacionadas a desapropriações.

Suporte a órgãos de controle

A empresa prestará suporte jurídico para atendimento às demandas de órgãos de controle interno e externo (como TCE, MP e CGE), elaborando respostas técnicas, esclarecendo dúvidas e subsidiando análises e recomendações desses órgãos.

Mitigação de riscos legais

Por fim, a contratada deverá desenvolver estratégias preventivas para identificar, antecipar e mitigar riscos jurídicos associados à execução dos projetos, contribuindo para reduzir contingências e fortalecer a segurança jurídica das iniciativas apoiadas pelo FUNDEINFRA.

2.5.2 Produtos

OUTUBRO/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 04	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a outubro de 2025	Geral	Sem data	Em elaboração
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 03	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a setembro de 2025	Geral	06/10/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	10/10/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	31/10/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Consulta sobre a remuneração do Presidente do IFAG	Parecer	Resposta à consulta sobre recebimento de proventos pelo Presidente do IFAG	Geral	02/10/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião sobre Manuais do IFAG	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	01/10/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Consulta sobre conformidade de manuais	Parecer	Análise do conteúdo dos Manuais elaborados pelo IFAG, com o objetivo de verificar se suas disposições estão em conformidade com os ajustes de colaboração e TAG firmados com o TCE/GO	Geral	03/10/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Opinião Legal	Parecer	Opinião Legal sobre o programa de parcerias institucionais	Geral	15/10/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Consulta sobre execução financeira no âmbito do Termo de Colaboração	Parecer	Parecer acerca da execução financeira e operacionalização de pagamentos devidos no âmbito do Termo de Colaboração nº 001/2025 com recursos provenientes do FUNDEIFRA	Geral	31/10/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPGO	Ofício	Resposta ao Ofício Recomendação nº 022/2025	Geral	Sem data	Em elaboração
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPGO	Ofício	Resposta ao Ofício 2025011432903	Geral	Sem data	Em elaboração
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Orientação jurídica sobre continuidade dos ICs nº 12 e nº 13	Parecer	Parecer com resposta à consulta da retomada dos Instrumentos de Convocação nº 12/2025 e nº 13/2025 após desdobramento da	GO-178B e GO-220	27/10/2025	Entregue

				ADI nº 7885 e confirmação do entendimento da PGE-GO			
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta de Aviso de Retomada	Documento de Contratação	Análise de minuta de Aviso de Retomada de Convocações nº 12/2025 e nº 13/2025	GO-178B e GO-220	27/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	P5.3 - Relatório de Gestão Contratual	Relatório Técnico	Relatório de Gestão Contratual referente às obras em andamento no período de recorte	Geral	Sem data	Em elaboração
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Apresentação de repositório de documentos e validação do modelo de gestão de contrato	Reunião	Reunião entre IFAG e Manesco para apresentação de repositório de documentos e validação do modelo de gestão de contratual	Geral	29/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão de resposta à GOINFRA	Resposta a consulta	Resposta à notificação da GOINFRA sobre eventograma do Contrato nº 8/2025	GO-147	Sem data	Perda de objeto
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Declaração de desobrigação de cláusulas retomada	Documento de Contratação	Elaboração de Minuta de declaração de desobrigação de apólice com cláusulas de retomada no âmbito do Contrato nº 6/2025	GO-180	03/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Constituição de Consórcio	Resposta a consulta	Análise do Instrumento Particular de Constituição de Consórcio COPLAN/ENGESUR para o Contrato nº 9/2025	GO-461	03/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão de 1º Termo Aditivo	Documento de Contratação	Revisão do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9/2025	GO-461	03/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 9/2025	GO-461	07/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta a retorno da Seguradora	Resposta a consulta	Resposta à consulta sobre retorno da seguradora sobre alterações e inclusão de coberturas na Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 9/2025	GO-461	10/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a nova Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 9/2025 emitida por Seguradora Sombrero	GO-461	31/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a nova Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 9/2025 emitida por Seguradora Essor	GO-461	31/10/2025	Entregue

5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 8/2025	GO-147	08/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta a retorno da Seguradora	Resposta a consulta	Resposta à consulta sobre retorno da seguradora sobre alterações e inclusão de coberturas na Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 8/2025	GO-147	30/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta a questionamentos sobre Checklist da Documentação	Resposta a consulta	Resposta a questionamentos sobre o Checklist da Documentação pelas executoras contratada pelos Contratos nº 6 e nº 7	GO-180 e GO-178A	09/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 6/2025	GO-180	13/10/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 7/2025	GO-178A	13/10/2025	Entregue

NOVEMBRO/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPGO	Ofício	Minuta de resposta ao Ofício Recomendação nº 022/2025	Geral	04/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPGO	Parecer	Parecer sobre a resposta ao Ofício Recomendação nº 022/2025	Geral	04/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPGO	Ofício	Minuta de resposta ao Ofício nº 2025011432903	Geral	05/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPGO	Parecer	Parecer sobre a resposta ao Ofício nº 2025011432903	Geral	05/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 04	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a outubro de 2025	Geral	07/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	07/11/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Resposta pedido de Esclarecimento IC nº 12/2025	Resposta a consulta	Consulta sobre pedido de esclarecimento apresentado no âmbito do Instrumento de Convocação nº 12/2025	GO-178B	12/11/2025	Entregue

5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Resposta a pedido de Esclarecimento IC nº 12/2025	Outros	Revisão de resposta ao pedido de esclarecimento apresentado no âmbito do Instrumento de Convocação nº 12/2025	GO-178B	12/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Revisão de Resposta a Ofício ALEGO	Ofício	Análise e complementação da minuta de resposta ao Ofício nº 943/2025/SITC/ALEGO	Geral	13/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	14/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Reunião com Seguradora	Reunião	Reunião com contratada e com seguradora responsável pela emissão de apólice de seguro garantia para o Contrato nº 08/2025	GO-147	14/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Reunião com Seguradora	Reunião	Reunião com contratada sobre emissão de apólice de seguro garantia para o Contrato nº 07/2025	GO-178A	14/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Consulta sobre comunicação de início das obras	Resposta a consulta	Resposta à consulta da empresa executora sobre a necessidade de comunicação do início das obras ao Ministério do Trabalho	GO-461	16/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Reunião com Contratada e Seguradora	Reunião	Reunião com contratada e com seguradora responsável pela emissão de apólice de seguro garantia para o Contrato nº 06/2025	GO-180	18/11/2025	Entregue
5.4 RELATÓRIO DE CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	Manesco	Formulário de Conformidade aos Parâmetros ESG	Relatório Técnico	Elaboração de modelo de Formulário de Conformidade ESG para compor relatório trimestral de due diligence e conformidade ESG referente todas as obras em andamento	Geral	19/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer sobre 2º Termo Aditivo	Parecer	Parecer sobre 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2025	GO-461	25/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de 2º Termo Aditivo	Documento de Contratação	Minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2025, versão comentada	GO-461	25/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	26/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a nova Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 08/2025 emitida por Tokio Marine	GO-147	26/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Resposta a consulta	Análise de seguros de vida apresentados pela contratada do Contrato nº 08/2025	GO-147	26/11/2025	Entregue

5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	P5.2 - GO-206	Parecer	Elementos técnicos da documentação da contratação	GO-206	27/11/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Edital GO-206 - Comentado	Documento de Contratação	Minuta do Instrumento de Convocação alterada pelo IFAG com comentários do CAEP	GO-206	27/11/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta de Contrato GO-206 - Revisado	Documento de Contratação	Minuta de contrato com revisão em marcas	GO-206	27/11/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Minuta Anexo IV	Documento de Contratação	Minuta de anexo de modelos de declaração para edital	GO-206	27/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão de Termo de Referência	Documento de Contratação	Termo de Referência da contratação revisado em seus aspectos de tratamento de riscos jurídicos da gestão contratual	GO-206	27/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Revisão de Matriz de Riscos	Documento de Contratação	Matriz de Riscos de contratação revisada em seus aspectos de adequação jurídica e de problemas de gestão contratual	GO-206	27/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a nova Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 06/2025 emitida por Junto Seguros	GO-180	28/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a nova Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 09/2025 emitida por Sombrero Seguradora e sobre a apólice apresentada anteriormente por Essor Seguradora	GO-461	30/11/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	E-mail sobre análise de Seguro Garantia	Resposta a consulta	E-mail sobre parecer sobre a nova Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 09/2025 emitida por Sombrero Seguradora e sobre a apólice apresentada anteriormente por Essor Seguradora	GO-461	30/11/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 05	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a novembro de 2025	Geral	Sem data	Em elaboração
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	P5.3 - Relatório de Gestão Contratual	Relatório Técnico	Relatório de Gestão Contratual referente às obras em andamento no período de recorte	Geral	Sem data	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Axexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de	Geral	Sem data	Entregue

				documentos e informações relevantes para a gestão contratual no período de recorte			
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Axexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	Geral	Sem data	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer sobre 1º Termo Aditivo	Parecer	Parecer sobre 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2025	GO-147	Sem data	Em elaboração
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de 1º Termo Aditivo	Documento de Contratação	Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2025, versão comentada	GO-147	Sem data	Em elaboração

DEZEMBRO/2025

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Resposta a consulta	Análise de apólice de seguro garantia emitida para o Contrato nº 08/2025	GO-147	01/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de esclarecimentos sobre Seguro Garantia	Resposta a consulta	Análise de esclarecimentos de CCL sobre apólice de seguro garantia emitida e elaboração de comunicação à Executora acerca da necessidade de adequação do seguro ao Contrato nº 07/2025	GO-178A	01/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPGO	Ofício	Minuta de resposta ao Ofício nº 2025012392679	Geral	02/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer sobre 1º Termo Aditivo	Parecer	Parecer revisado sobre 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2025	GO-147	02/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de 1º Termo Aditivo	Documento de Contratação	Minuta revisada do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2025, versão comentada	GO-147	02/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Resposta a consulta	Análise de apólice de seguro garantia emitida para o Contrato nº 09/2025	GO-461	03/12/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Consulta sobre comunicação das revogações ao MPGO	Resposta a consulta	Resposta a consulta sobre necessidade envio de comunicação sobre a revogação dos Instrumentos de Convocação nº 12/2025 e nº 13/2025 ao MPGO	GO-178B e GO-220	04/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Consulta sobre continuidade do Contrato nº 09/2025	Parecer	Parecer de resposta a pedido de orientação acerca da continuidade do Contrato nº 09/2025	GO-461	04/12/2025	Entregue

5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	05/12/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Consulta sobre recursos interpostos em ICs revogados	Resposta a consulta	Resposta a consulta sobre providências a serem tomadas aos recursos interpostos no âmbito Instrumentos de Convogação nº 12/2025 e nº 13/2025 revogados	GO-178B e GO-220	05/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 05	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a novembro de 2025	Geral	08/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação de descumprimento contratual	Gestão Contratual	Elaboração de Notificação endereçada à contratada do Contrato nº 07/2025 relativa à não apresentação de garantia contratual	GO-178A	08/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Consulta sobre resposta à Notificação nº 001/2025 – GO-178A	Resposta a consulta	Análise e orientação quanto a resposta da CCLà Notificação nº 001/2025 endereçada no âmbito do Contrato nº 07/2025 acerca de desconformidades em eventograma apresentado	GO-178A	11/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação de descumprimento contratual	Gestão Contratual	Elaboração de Notificação endereçada à contratada do Contrato nº 07/2025 relativa a desconformidades em eventograma	GO-178A	11/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a nova Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 07/2025 emitida por Essor Seguros	GO-178A	11/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	12/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPGO	Ofício	Minuta de resposta ao Ofício nº 2025012928700	Geral	12/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Revisão de resposta a Ofício da SEINFRA	Ofício	Revisão de Resposta ao Ofício nº 2528/2025/SEINFRA	Geral	12/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação de descumprimento contratual	Gestão Contratual	Elaboração de Notificação endereçada à contratada do Contrato nº 07/2025 relativa a desconformidades ambientais	GO-178A	12/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação de descumprimento contratual	Gestão Contratual	Elaboração de Notificação endereçada à contratada do Contrato nº 07/2025 relativa a não conformidades de certificação	GO-178A	12/12/2025	Entregue

5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de esclarecimentos sobre Seguro Garantia	Resposta a consulta	Análise de esclarecimentos de Pottencial Seguradora sobre cobertura de verbas fundiárias para a Garantia do Contrato nº 07/2025 e minuta de resposta aos esclarecimentos	GO-178A	17/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Consulta sobre desapropriação e interface com proprietários lideiros	Resposta a consulta	Resposta à consulta do IFAG ao CAEP contendo os aspectos jurídicos sobre desapropriação e interface com proprietários lideiros após ofício da executora do Contrato nº 08/2025	GO-147	17/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de declaração de inexistência de sinistro	Resposta a consulta	Resposta a consulta e análise de documento de declaração de inexistência de sinistro encaminhada por CCL	GO-178A	19/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício da ALEGO	Ofício	Minuta de Resposta ao Ofício nº 1138/2025 SITC/ALEGO	Geral	30/12/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Parecer sobre a Revogação dos Instrumentos de Convocação nº 12/2025 e nº 13/2025	Parecer	Parecer sobre os efeitos da revogação dos Instrumentos de Convocação nº 12/2025 e nº 13/2025 pela Decisão Administrativa nº 01/2025	GO-178B e GO-220	30/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Axexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual no período de recorte	Geral	30/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Axexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	Geral	30/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 06	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a dezembro de 2025	Geral	Sem data	Em elaboração
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	P5.3 - Relatório de Gestão Contratual	Relatório Técnico	Relatório de Gestão Contratual referente às obras em andamento no período de recorte	Geral	Sem data	Em elaboração
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação para aplicação de multa	Gestão Contratual	Elaboração de Notificação endereçada à contratada do Contrato nº 07/2025 para aplicação de multa relativa à não apresentação de garantia contratual	GO-178A	Sem data	Suspensão
5.4 RELATÓRIO DE CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	Manesco	P5.4 - Relatório Trimestral de Conformidade Legal em ESG	Relatório Técnico	Relatório trimestral de due diligence e conformidade ESG referente todas as obras em andamento	Geral	Sem data	Em elaboração

2.6. Atividades de Engenharia

2.6.1. CONTEXTO GERAL DAS OBRAS NO MÊS DE OUTUBRO/2025

Regularização Ambiental – Licença da GO-461

Em 7 de outubro de 2025, foi publicada a licença ambiental referente à rodovia GO-461, concluindo o ciclo de regularização ambiental das quatro obras contratadas no âmbito do Termo de Colaboração. Com isso, todas as rodovias GO-178A, GO-180, GO-147 e GO-461 passaram a dispor das autorizações ambientais necessárias à plena execução das atividades de campo, restando apenas os condicionantes operacionais e os desdobramentos da decisão judicial tratados nos itens subsequentes.

Suspensão das Obras – Decisão do STF na ADI nº 7.885

Em 10 de outubro de 2025, foi proferida decisão cautelar pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.885, determinando a suspensão da eficácia das Leis Estaduais nº 22.940/2024 e nº 23.291/2025, que fundamentam o modelo de financiamento e execução das obras pelo FUNDEINFRA. Em decorrência dessa decisão, foram suspensas as execuções contratuais das obras sob responsabilidade do IFAG.

Em cumprimento à decisão judicial e ao Despacho nº 951/2025 – GOINFRA/PR 06101, de 14 de outubro de 2025, o IFAG expediu notificações formais determinando a suspensão imediata da execução contratual dos seguintes contratos:

- Contrato nº 06/2025 – GO-180 – Construtora Caiapó Ltda.;
- Contrato nº 07/2025 – GO-178A – Consórcio CCL/Trafecon;
- Contrato nº 08/2025 – GO-147 – Construtora Central do Brasil S.A.;
- Contrato nº 09/2025 – GO-461 – Consórcio Coplan/Engesur, todas com notificações expedidas em 14 de outubro de 2025.

As notificações determinaram a paralisação total das atividades de campo, ocasionando a desmobilização de equipes, a retirada de equipamentos dos canteiros, a interrupção de serviços preliminares e a suspensão das rotinas de supervisão, certificação e reporte semanal das obras. A ausência de prazo definido na decisão judicial e a suspensão dos instrumentos legais que embasam o modelo de contratação geraram cenário de incerteza junto às empresas executoras, que reduziram seus quadros mobilizados e readequaram sua logística operacional.

Retomada das Obras – Embargos de Declaração na ADI nº 7.885

Em 21 de outubro de 2025, ao apreciar os Embargos de Declaração na ADI nº 7.885, o Supremo Tribunal Federal autorizou a continuidade da execução contratual, desde que observados os parâmetros fixados pelo Tribunal e pelo Conselho Gestor do FUNDEINFRA. Em decorrência dessa decisão, o IFAG expediu, em 22 de outubro de 2025, os Termos de Retomada de Obra e Execução Contratual, determinando a imediata retomada dos serviços relativos aos Contratos nº 06/2025 – GO-180, nº 07/2025 – GO-178A, nº 08/2025 – GO-147 e nº 09/2025 – GO-461.

Apesar da autorização para retomada, grande parte do mês de outubro foi consumida com os procedimentos de suspensão, comunicações institucionais e remobilização paulatina das empresas,

o que limitou o avanço físico das obras e impediu a consolidação de medições no período, agravada pela não aprovação dos eventogramas das respectivas obras.

Chamamentos Públicos – Suspensão dos Instrumentos de Convocação

Além dos contratos de obras, a decisão do STF impactou diretamente os chamamentos públicos em fase de seleção para contratação integrada das rodovias GO-178B e GO-220. Em 14 de outubro de 2025, o IFAG publicou Aviso de Suspensão de Licitação, comunicando a suspensão, por prazo indeterminado, do recebimento de propostas e dos demais atos relativos às empresas credenciadas na categoria A – pavimentação do Chamamento Público nº 01/2025 – FUNDEINFRA, especificamente quanto aos Instrumentos de Convocação nº 12/2025, referente à GO-178B, e nº 13/2025, referente à GO-220.

A suspensão decorreu da decisão cautelar na ADI nº 7.885 e da consequente suspensão da eficácia das leis estaduais que fundamentam tais certames, inviabilizando a continuidade dos procedimentos licitatórios até nova definição judicial ou normativa.

Movimentações Técnicas e Administrativas por Obra

Mesmo diante da suspensão parcial das atividades, foram registrados avanços relevantes na gestão contratual, especialmente relacionados à supressão ambiental, notificações de não conformidade, respostas técnicas e consolidação do eventograma.

GO-147 – Construtora Central do Brasil S.A.

No âmbito da GO-147, registrou-se o recebimento, em 10 de outubro de 2025, de Notificação da GOINFRA dirigida ao IFAG, bem como a elaboração das Notas Técnicas nº 12/2025 e nº 15/2025, emitidas em 23 e 31 de outubro de 2025, respectivamente, com esclarecimentos e encaminhamentos técnicos à GOINFRA.

GO-178A – Consórcio CCL/Trafecon

Para a GO-178A, o mês de outubro registrou comunicação sobre desmatamento e supressão vegetal encaminhada à executora em 12 de outubro de 2025, o recebimento, em 2 de outubro de 2025, de despacho da GOINFRA relativo à Não Conformidade nº 02 – Supervisora, a emissão da Nota Técnica nº 14/2025 em 3 de outubro de 2025, tratando de repasse e eventograma, bem como o encaminhamento da Nota Técnica nº 06/2025 à GOINFRA em 7 de outubro de 2025, referente à Notificação de Não Conformidade – CAEP.

Também foram registradas, em 30 de outubro de 2025, respostas da executora às notificações recebidas e o recebimento de novas notificações de não conformidade emitidas pela estruturadora, evidenciando a continuidade das tratativas técnicas mesmo em contexto de suspensão.

GO-180 – Construtora Caiapó Ltda.

No caso da GO-180, as movimentações concentraram-se no tratamento das notificações de não conformidade emitidas pelo CAEP e pela supervisão. Entre os dias 8 e 10 de outubro de 2025, a executora encaminhou respostas e pedidos de dilação de prazo. Em 3 de outubro de 2025, o IFAG

recebeu notificações de não conformidade da supervisora. Em 6 de outubro de 2025, a GOINFRA emitiu despacho tratando de inconformidades, seguido da emissão da Nota Técnica nº 09/2025 pelo IFAG, em 23 de outubro de 2025, encaminhada à GOINFRA.

Em 7 de outubro de 2025, o IFAG recebeu o Relatório nº 14 da GOINFRA, e, em 9 de outubro de 2025, a estruturadora encaminhou questionamentos da executora acerca das notificações e dos fluxos de resposta. Esses registros indicam a continuidade do saneamento técnico das não conformidades, ainda que as frentes de serviço estivessem paralisadas.

GO-461 – Consórcio Coplan/Engesur

A GO-461, que havia recebido ordem de serviço ao final de setembro e teve sua licença ambiental publicada em 7 de outubro de 2025, apresentou movimentações relevantes. Em 1º de outubro de 2025, a GOINFRA encaminhou ao IFAG duas notificações relativas à elaboração do eventograma. Em 8 de outubro de 2025, o IFAG expediu o Ofício nº 92, encaminhando à GOINFRA a sistematização das tratativas sobre o tema. Em 15 de outubro de 2025, a COPLAN protocolizou ofício comunicando formalmente a suspensão do contrato em decorrência da ADI nº 7.885, recebido pelo IFAG na mesma data.

Consolidação do Eventograma

Em continuidade ao trabalho iniciado em setembro, o mês de outubro de 2025 foi dedicado à consolidação da estrutura do eventograma das obras. Com base nas diretrizes do Conselho Gestor do FUNDEINFRA e nas orientações da GOINFRA, a Engenharia do IFAG elaborou Nota Técnica específica definindo o formato padrão do eventograma, o desdobramento dos eventos físicos em etapas mensuráveis, os critérios de vinculação entre medições físicas e desembolsos financeiros e a necessidade de compatibilização com o cronograma global e com as condicionantes ambientais.

A partir dessa Nota Técnica, as quatro empresas executoras foram instadas a apresentar seus eventogramas nos moldes estabelecidos, para posterior análise do CAEP e aprovação pela GOINFRA, condição necessária para o repasse de recursos correspondentes a até três meses de execução de obras.

Comparativo de Metas e Resultados

Não foi possível apresentar, no mês de outubro de 2025, o comparativo entre metas propostas e resultados alcançados, em razão da suspensão das obras entre 10 e 21 de outubro de 2025, da desmobilização das equipes, da inexistência de avanço físico relevante, da ausência de medições aprovadas e da continuidade do processo de estruturação e padronização do eventograma.

Registra-se que, ao longo dos meses de setembro e outubro, o foco das equipes técnicas do IFAG, da GOINFRA, do CAEP e das empresas executoras permaneceu concentrado na construção do eventograma e na equalização das condições contratuais e ambientais. Somente após a aprovação final desse instrumento será possível estabelecer, de forma segura, o vínculo entre metas físicas, cronogramas e resultados mensuráveis, viabilizando a apresentação de comparativos consistentes nos relatórios subsequentes.

2.6.2. CONTEXTO GERAL DAS OBRAS NO MÊS DE NOVEMBRO

Durante o mês de novembro de 2025, as obras das rodovias GO-178A, GO-180, GO-147 e GO-461 encontravam-se em estágios distintos de execução, refletindo diferenças de maturidade contratual, condicionantes ambientais específicas, aderência da rodovia existente com o anteprojeto, situação do projeto executivo e impactos diferenciados do período chuvoso.

De forma geral, observaram-se os seguintes aspectos comuns:

- retomada gradual das atividades após a suspensão judicial ocorrida em outubro;
- manutenção prioritária de frentes de serviço compatíveis com o período chuvoso, tais como drenagem, cercamento e obras complementares;
- intensificação das atividades técnicas e documentais, com emissão de notas técnicas, tratamento de notificações de não conformidade e acompanhamento das condicionantes ambientais;
- avanço consistente na estruturação e consolidação do eventograma, instrumento indispensável para organização das medições e do fluxo financeiro;
- ausência de medições físicas consolidadas e, consequentemente, de desembolsos financeiros no período.

2.6.3. ANDAMENTO DETALHADO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO

Rodovia GO-178A – Construtora Centro Leste Ltda. (CCL)

No mês de novembro de 2025, a rodovia GO-178A apresentou um cenário de intensa atuação da Gerência de Engenharia do IFAG, com foco no controle técnico da execução, na correção de não conformidades, no acompanhamento das condicionantes ambientais e no início efetivo da transição nos estudos do anteprojeto para o projeto executivo.

No âmbito da gestão contratual e técnica, o IFAG encaminhou à empresa executora diversas Notas Técnicas, decorrentes de vistorias em campo, análises documentais e relatórios emitidos pelo CAEP e pela supervisão. Dentre os principais pontos tratados, destacam-se:

- inadequações técnicas na execução de cercas de vedação da faixa de domínio, incluindo utilização de materiais reaproveitados ou não previstos no escopo contratual;
- execução de serviços sem a presença ou acompanhamento adequado da empresa supervisora, comprometendo a rastreabilidade dos controles tecnológicos e a validação dos serviços executados;
- não conformidades relacionadas à execução de dispositivos de drenagem, especialmente bueiros, com adoção de soluções divergentes do anteprojeto aprovado, ausência de estudos hidráulicos e utilização de elementos estruturais com avarias;
- solicitações formais para apresentação de estudos técnicos complementares, projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas de quantitativos e justificativas técnicas para alterações de solução em campo.

No aspecto ambiental, a Gerência de Engenharia identificou a existência de diversas condicionantes com prazos concentrados no final de novembro e início de dezembro, motivo pelo qual foi emitida

Nota Técnica específica alertando a executora quanto à necessidade de apresentação tempestiva das evidências exigidas pelo órgão licenciador, sob pena de sanções administrativas, notificações formais ou eventual paralisação da obra.

Em relação ao projeto executivo, durante o mês de novembro foram recebidos os primeiros estudos técnicos preliminares elaborados pela empresa Trafecon, projetista consorciada à Construtora Centro Leste Ltda. Esses estudos encontram-se em fase inicial de análise pela equipe técnica do IFAG, com foco na verificação da aderência ao anteprojeto aprovado, à realidade de campo e às diretrizes técnicas estabelecidas pela GOINFRA. Trata-se de etapa fundamental para permitir o avanço mais consistente da execução física nos meses subsequentes.

No tocante ao eventograma, a empresa executora encaminhou o documento à GOINFRA durante o mês de novembro. Após análise preliminar, a GOINFRA solicitou ajustes pontuais na estrutura dos eventos, pesos e marcos de medição, visando adequação ao modelo padronizado adotado no âmbito do FUNDEINFRA. Até o encerramento do mês, a versão revisada ainda não havia sido reapresentada pela executora, permanecendo pendente a consolidação final do instrumento.

Rodovia GO-180 – Construtora Caiapó Ltda.

A execução da rodovia GO-180 evoluiu de forma mais cadenciada ao longo do mês de novembro, principalmente em razão do início do período chuvoso na região, o que inviabiliza a execução segura e tecnicamente adequada de serviços de terraplenagem em grande escala.

Diante dessas restrições climáticas, a empresa executora concentrou suas frentes de trabalho em serviços compatíveis com o período, destacando-se:

- implantação e manutenção de cercas de vedação da faixa de domínio;
- execução, adequação e manutenção de dispositivos de drenagem.

A Gerência de Engenharia do IFAG manteve acompanhamento sistemático da obra por meio da análise de relatórios e da emissão de Notas Técnicas, com destaque para aquelas relacionadas à:

- obrigatoriedade de manutenção do Diário de Obra físico em campo, como instrumento essencial de controle, fiscalização e registro das atividades diárias;
- acompanhamento rigoroso das condicionantes ambientais pendentes, cujos prazos de atendimento se concentram entre o final de novembro e o início de dezembro, alertando a executora quanto aos riscos de descumprimento.

Em relação ao projeto executivo, a Construtora Caiapó informou que vem direcionando esforços para o encaminhamento dos estudos técnicos necessários à sua aprovação, compreendendo levantamentos, análises e definições de soluções técnicas, etapa considerada estratégica para a organização definitiva das frentes de serviço e para o avanço mais consistente da execução após o período chuvoso.

No tocante ao eventograma, registra-se que a empresa se encontra em fase de elaboração do documento, observando as diretrizes previamente estabelecidas pelo IFAG e pela GOINFRA, para posterior formalização, análise técnica e aprovação.

Rodovia GO-147 – Construtora Central do Brasil S.A. (CCB)

No mês de novembro de 2025, a rodovia GO-147 manteve execução focada em serviços complementares e de drenagem, igualmente em função das limitações impostas pelo período chuvoso, que inviabilizam o avanço dos serviços iniciais de terraplenagem.

A atuação da Gerência de Engenharia do IFAG concentrou-se, sobretudo, na gestão ambiental e contratual da obra. Foram emitidas Notas Técnicas tratando de:

- acompanhamento das condicionantes ambientais pendentes, com prazos de vencimento concentrados no mês de dezembro, alertando a executora quanto à necessidade de regularização tempestiva;
- justificativa técnica para a supressão de serviços ambientais e da equipe fixa correspondente, considerando que parte significativa dessas atividades já havia sido executada anteriormente pela estruturadora (CAEP), no âmbito do licenciamento ambiental, evitando sobreposição de serviços e duplicidade de pagamentos.

No que se refere ao eventograma, o documento permanece em fase de elaboração pela empresa executora, com acompanhamento técnico do IFAG e do CAEP, nos mesmos moldes adotados para a GO-180. A consolidação desse instrumento é condição indispensável para a futura organização das medições, do fluxo financeiro e do acompanhamento sistemático da execução.

Rodovia GO-461 – Consórcio Coplan/Engesur

O mês de novembro de 2025 representou um marco relevante para a rodovia GO-461, uma vez que a obra apresentou o início efetivo da execução física, caracterizando a entrada na fase de produção.

Foram iniciadas frentes de serviço envolvendo:

- obras complementares;
- execução de dispositivos de drenagem;
- início dos serviços de terraplenagem.

A Gerência de Engenharia do IFAG acompanhou de forma próxima o início das atividades, promovendo a emissão de diversas Notas Técnicas, destacando-se aquelas relacionadas à:

- ausência de acompanhamento da supervisora em determinadas frentes de serviço, configurando não conformidade de alta criticidade;
- ausência do Diário de Obra físico em campo, com determinação de regularização imediata;
- acompanhamento rigoroso das condicionantes ambientais, cujos prazos de atendimento se concentram no mês de dezembro;
- supressão de serviços ambientais já executados no âmbito do licenciamento ambiental, evitando duplicidade de pagamentos e assegurando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

No que se refere ao eventograma, a empresa executora elaborou e encaminhou o documento, analisado pela GOINFRA. Após a análise, foram solicitados ajustes pontuais, atualmente em fase de adequação pela executora, para posterior reenvio e aprovação formal.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

No mês de novembro de 2025:

- não foram realizadas medições financeira consolidadas em consonância com a execução física;
- não houve liquidação ou pagamento de serviços;
- não ocorreram desembolsos financeiros.

A execução financeira permanece condicionada à aprovação dos eventogramas, à consolidação das frentes de serviço e à estabilização do avanço físico das obras.

COMPARATIVO DE METAS E RESULTADOS

Não foi possível apresentar, no mês de novembro de 2025, o comparativo entre metas propostas e resultados alcançados, em razão:

- das restrições climáticas;
- da retomada gradual das obras após suspensão judicial;
- da ausência de medições aprovadas;
- da consolidação ainda em curso dos eventogramas.

2.6.4. CONTEXTO GERAL DAS OBRAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025

Durante o mês de dezembro de 2025, as obras das rodovias GO-178A, GO-180, GO-147 e GO-461 encontravam-se em execução física parcial, fortemente influenciadas pelas condições típicas do período chuvoso, que naturalmente restringem a execução de serviços de terraplenagem e movimentação de solos. Nesse contexto, as empresas executoras direcionaram suas frentes de trabalho para atividades tecnicamente compatíveis com as condições climáticas, tais como serviços de drenagem, cercamento, obras complementares e ajustes operacionais.

Paralelamente à execução física, a Gerência de Engenharia concentrou esforços significativos na análise de estudos e disciplinas do projeto executivo, na gestão de não conformidades técnicas e ambientais, no acompanhamento dos relatórios semanais e mensais de obra e na interlocução técnica permanente com o CAEP e com as empresas executoras. Destaca-se, ainda, a consolidação dos instrumentos de governança da execução, especialmente o eventograma, cuja aprovação pela GOINFRA se mantém como condicionante central para a regularização do ciclo de medições e pagamentos.

2.7 GESTÃO DOS PRODUTOS DO CAEP

2.7.1 Produtos do Grupo 2 - Gestão de Engenharia e Socioambiental

No mês de dezembro, a Gerência de Engenharia do IFAG analisou de forma minuciosa o Relatório Mensal nº 06/2025 do Grupo 2, encaminhado pelo CAEP, que contempla as atividades de coordenação setorial, análise de projetos e gerenciamento técnico das obras. Esses produtos foram utilizados como insumos técnicos estratégicos, subsidiando diretamente as decisões gerenciais do IFAG e orientando as ações de acompanhamento, sem substituir a análise crítica e a responsabilidade institucional desta Gerência.

No tocante à análise do projeto executivo, observou-se um cenário heterogêneo entre as obras. Na GO-180, houve apenas uma entrega formal de disciplinas no final do mês, a qual se mostrou incompleta, sobretudo pela ausência de estudos topográficos e investigações geotécnicas,

inviabilizando a aceitação técnica e demandando solicitações formais de complementação. Na GO-178A, apesar de terem sido protocoladas entregas de disciplinas, constatou-se que estas não observaram a lógica de predecessoras mínimas nem as diretrizes estabelecidas nas POP's vigentes, resultando em solicitações de ajustes ainda pendentes ao final do período.

Na GO-147, não houve qualquer entrega de disciplinas de projeto executivo em dezembro, mantendo-se atrasos relevantes frente ao cronograma apresentado pela executora. Por outro lado, a GO-461 apresentou evolução mais consistente, com entregas de estudos preliminares e maior maturidade técnica relativa, ainda que persistam necessidades de ajustes e regularização formal dos protocolos de entrega.

No âmbito do gerenciamento técnico das obras, foram consolidados os relatórios semanais e mensais de acompanhamento, bem como analisadas notificações de não conformidade relacionadas à execução física, ao controle tecnológico e ao cumprimento dos limites contratuais. Destacaram-se situações em que determinadas frentes de serviço se aproximaram do limite de 50% de execução física sem a correspondente aprovação do projeto executivo, exigindo atuação cautelosa do IFAG para preservação da conformidade contratual.

No campo socioambiental, foram analisadas as evidências relativas às condicionantes ambientais e aos programas obrigatórios, como RCA, PGR e PCMSO, os quais, em sua maioria, apresentaram situação regular, com exceção de pendências pontuais, especialmente na GO-178A.

2.7.2 Produtos do Grupo 3 - Certificação, Inspeções e Controle da Qualidade

No âmbito do Grupo 3, a Gerência de Engenharia do IFAG acompanhou, analisou e validou os produtos encaminhados pelo CAEP relativos à gestão da certificação, aos planos de inspeção e aos relatórios de inspeção. Ressalta-se que tais produtos são compreendidos pelo IFAG como instrumentos independentes de verificação da conformidade técnica e documental, atuando como apoio qualificado à gestão e não como substitutos da fiscalização ou da gestão contratual.

O Relatório de Gestão da Certificação consolidou o histórico de inspeções, pendências e não conformidades, permitindo ao IFAG reforçar exigências técnicas junto às empresas executoras, subsidiar decisões administrativas e sustentar, de forma tecnicamente fundamentada, a postura institucional de não aprovação de medições na ausência de eventogramas aprovados. A inexistência de novos planos de inspeção no mês foi considerada compatível com o estágio das obras e com as restrições impostas pelo período chuvoso.

Quanto aos relatórios de inspeção, as análises realizadas nas rodovias GO-147, GO-178A e GO-180 confirmaram fragilidades técnicas e documentais já identificadas pela Gerência de Engenharia em meses anteriores, especialmente no que se refere à completeza documental e à execução de dispositivos de drenagem. As constatações foram incorporadas à gestão do IFAG e refletidas em orientações técnicas e notas específicas, sem qualquer liberação de medição.

2.7.3 ANDAMENTO DAS OBRAS - VISÃO CONSOLIDADA DO IFAG

No mês de dezembro, a rodovia GO-178A manteve frentes de serviço compatíveis com o período chuvoso, com acompanhamento técnico e ambiental contínuo por parte do IFAG. Permaneceram pendências relevantes relacionadas à consolidação do projeto executivo, à adequação das soluções de drenagem e ao atendimento integral das condicionantes ambientais. O eventograma foi

encaminhado à GOINFRA, permanecendo, entretanto, aguardando manifestação e aprovação formal, o que inviabilizou a aprovação de medições.

A rodovia GO-180 apresentou execução em ritmo cadenciado, concentrando-se em serviços de drenagem e cercamento, com acompanhamento técnico sistemático. Apesar da execução física pontual, a regularização do ciclo de medição permaneceu condicionada ao avanço do projeto executivo e à aprovação do eventograma pela GOINFRA.

Na GO-147, as atividades permaneceram restritas a serviços complementares e drenagem, não havendo avanço no projeto executivo durante o período. A Gerência de Engenharia manteve acompanhamento rigoroso das condicionantes ambientais e da organização documental, com foco na preparação da obra para evolução futura.

Por sua vez, a GO-461 apresentou continuidade das frentes iniciadas em meses anteriores, com maior maturidade técnica relativa, ainda que também dependente da aprovação do eventograma pela GOINFRA para consolidação das medições e do fluxo financeiro.

2.7.4 CHAMAMENTOS EM ABERTO EM NOVEMBRO E DECISÃO ADMINISTRATIVA EM DEZEMBRO

No mês de dezembro de 2025, a Gerência de Engenharia registra os desdobramentos relacionados aos procedimentos aquisitivos IC nº 12/2025 (GO-178B) e IC nº 13/2025 (GO-220), que se encontravam em andamento no mês de novembro. Em razão da decisão liminar proferida no âmbito da ADI nº 7.885/GO, que suspendeu a eficácia das normas estaduais que fundamentavam o modelo de parceria, o IFAG promoveu análise jurídica aprofundada, consubstanciada em Nota Técnica emitida pelo escritório Araripe Diniz Advogados.

A análise jurídica concluiu que a liminar veda a realização de novas contratações no âmbito do Termo de Colaboração, admitindo apenas a continuidade de contratos integralmente formalizados antes da decisão judicial. À luz dessas conclusões, foi proferida a Decisão Administrativa nº 01/2025 do IFAG, que revogou formalmente os procedimentos aquisitivos IC nº 12/2025 e IC nº 13/2025 e determinou a vedação à abertura de novos procedimentos enquanto perdurarem os efeitos da decisão judicial, como medida de preservação da segurança jurídica, mitigação de riscos institucionais e proteção do interesse público.

2.7.5 EXECUÇÃO FINANCEIRA

No mês de dezembro de 2025, não houve aprovação de medições, liquidação de despesas ou desembolsos financeiros. Essa situação decorre diretamente da pendência de aprovação dos eventogramas pela GOINFRA e do consequente repasse de recursos ao IFAG, condição indispensável para validação do ciclo de medição e pagamento.

2.8 GESTÃO FINANCEIRA

O presente capítulo apresenta a prestação de contas referente ao período de outubro a dezembro de 2025, contemplando, de forma detalhada, os gastos realizados pelo IFAG junto ao CAEP, contratado para a execução das atividades previstas no Termo de Referência vigente. As informações aqui reunidas têm por objetivo demonstrar, de maneira transparente e objetiva, a aplicação dos recursos ao longo do trimestre, evidenciando os desembolsos efetuados.

2.8.1 Relação de produtos entregues

As atividades executadas nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025 pelo Consórcio Estruturador encontram-se discriminadas nos relatórios de medição que acompanham este Relatório. Ressalta-se que as notas fiscais referentes às medições mencionadas ainda não foram emitidas.

Referente às despesas com o Consórcio Estruturador, informamos que, dos repasses liberados desde o início da parceria até o presente momento, foi recebido o montante total de R\$ 3.666.106,44. Ao final do mês de dezembro, apurou-se um saldo remanescente junto ao Banco do Brasil de R\$ 485.747,80, incluindo a aplicação financeira, o que indica o consumo aproximado de R\$ 3.180.358,64, correspondente a aproximadamente **86,75%** do total dos recursos repassados, a título de despesas com o consórcio estruturador.

Os produtos entregues encontram-se relacionados no Anexo I, bem como disponibilizados por meio do link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1M9DCAcpX0VvIrZ1gLXHTKEcrNq-kbvv6?usp=drive_link

2.8.2 Notas Fiscais

No mês de outubro de 2025, foi repassado ao IFAG o valor total de R\$ 44.381,18 (quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e dezoito centavos), referente ao ISS incidente sobre as notas fiscais dos serviços prestados pela Estruturadora nos meses de julho e agosto de 2025.

A referida transferência justifica-se pelo fato de o IFAG (CNPJ nº 24.081.308/0001-77) ter realizado o recolhimento do imposto de diversos centros de custos, inclusive além do FUNDEINFRA. Ressalta-se que a Prefeitura de Goiânia não permite a emissão de guias de recolhimento segregadas por centro de custos, o que torna necessária a centralização e a quitação dos tributos por meio da conta do IFAG.

No mês de novembro de 2025, foi repassado às empresas DYNATEST, MANESCO, BUREAU e ALVAREZ o montante total de R\$ 1.331.676,86 (um milhão, trezentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), referente ao valor líquido das notas fiscais por elas emitidas, relativas aos serviços prestados no mês de setembro de 2025.

No mesmo mês, foi transferido para a conta do IFAG o valor de R\$ 101.372,37 (cento e um mil, trezentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), referente aos tributos federais incidentes sobre as notas fiscais dos serviços prestados pela Estruturadora nos meses de julho e agosto de 2025.

Ressalta-se que tais valores referem-se a pagamentos inicialmente efetuados com recursos próprios do IFAG e que, após a devida autorização da GOINFRA e da SEINFRA, o montante foi ressarcido ao IFAG em 28/11/2025.

No mês de dezembro de 2025, foi repassado ao IFAG o valor total de R\$ 42.891,61 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), referente ao ISS incidente sobre as notas fiscais dos serviços prestados pela Estruturadora no mês de setembro de 2025.

A referida transferência justifica-se pelo fato de o IFAG (CNPJ nº 24.081.308/0001-77) ter realizado o recolhimento do imposto de diversos centros de custos, inclusive além do FUNDEINFRA.

Ressalta-se que a Prefeitura de Goiânia não permite a emissão de guias de recolhimento segregadas por centro de custos, o que torna necessária a centralização e a quitação dos tributos por meio da conta do IFAG

No mesmo mês, foi pago, a partir da conta do FUNDEINFRA, o valor de R\$ 90.075,61 (noventa mil, setenta e cinco reais e sessenta e um centavos), referente aos tributos federais incidentes sobre as notas fiscais dos serviços prestados pela Estruturadora no mês de setembro de 2025.

As notas fiscais, bem como as respectivas guias de recolhimento, encontram-se relacionadas nos Anexos II e III, além de estarem disponibilizadas por meio do link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1L98k8f3RMKIYsMmi6DVwMMr09z9CxJNZ?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1bjLUcMxdQ-tvieakUDfskU5Ljk-TYLD?usp=drive_link

2.8.3 Relação de Pagamentos

A seguir, por meio do link disponibilizado, são apresentadas as relações de pagamentos referentes ao período em análise, conforme Anexo IV.

https://drive.google.com/drive/folders/1WgudZZ1JXXGxUwK-TEjbm8D7tl--3veQ?usp=drive_link

2.8.4 Extrato Bancário

A seguir, por meio do link disponibilizado, são apresentadas as relações de pagamentos referentes ao período em análise, conforme Anexo V.

https://drive.google.com/drive/folders/1qwmOFMadb-v2oDqnXG7AokWSU9tUxq1y?usp=drive_link

2.8.5 Demonstrativo de Receita e Despesa

A seguir, por meio do link disponibilizado, são apresentadas as relações de pagamentos referentes ao período em análise, conforme Anexo VI.

https://drive.google.com/drive/folders/1n64grCEhJo6fUWrsG3-jRvQSnTXnuwiZ?usp=drive_link

3 ENCERRAMENTO

Diante do exposto, conclui-se que as atividades previstas no Termo de Referência para o período trimestral de referência foram executadas pelo Consórcio Estruturador de forma compatível com o escopo contratual, encontrando-se devidamente documentadas, rastreáveis e respaldadas por evidências técnicas, administrativas, jurídicas e financeiras.

Os produtos entregues pelas diferentes frentes de atuação — coordenação executora, gestão de engenharia e socioambiental, certificação de projetos, gestão de projetos e contabilidade, assessoria jurídica e gestão financeira — encontram-se organizados por eixo temático, com indicação clara de status, datas de entrega, responsáveis e respectivos links de acesso, assegurando transparência e plena possibilidade de verificação ao longo de todo o trimestre.

No que se refere à gestão financeira, os pagamentos realizados ao longo do trimestre, bem como o recolhimento dos tributos incidentes, observaram rigorosamente a temporalidade de emissão das notas fiscais e os respectivos vencimentos legais, estando todos os desembolsos, transferências, recolhimentos e saldos devidamente comprovados por meio de notas fiscais, comprovantes de pagamento, extratos bancários e demonstrativos financeiros anexados a esta prestação de contas.

Além disso, informa-se que, em razão da inexistência de repasses por parte da GOINFRA no período correspondente à presente prestação de contas, permanece pendente o montante de **R\$ 2.536.455,18**, referente a serviços devidamente prestados pelo Consórcio Estruturador e regularmente medidos e validados pelo IFAG.

No que se refere às despesas com o Consórcio Estruturador, registra-se que, dos repasses liberados desde o início da parceria até o presente momento, foi recebido o montante total de **R\$ 3.666.106,44**. Ao final do mês de dezembro, apurou-se um saldo remanescente junto ao Banco do Brasil de **R\$ 485.747,80**, **incluindo a aplicação financeira**, o que indica um consumo aproximado de **R\$ 3.180.358,64**, correspondente a cerca de **86,75%** do total dos recursos repassados a título de despesas com o Consórcio Estruturador, relativos ao trimestre de **julho a setembro de 2025**.

Dessa forma, considerando o valor total previsto de repasses destinados ao pagamento do Consórcio Estruturador, verifica-se que **86,75%** desse montante já foi executado pelo IFAG, o que torna natural e tecnicamente justificável a liberação da próxima parcela, correspondente ao trimestre de **outubro a dezembro de 2025**, tendo em vista o montante pendente supramencionado.

Por fim, a presente prestação de contas trimestral consolida, de maneira clara e objetiva, a correta aplicação dos recursos públicos, o cumprimento das obrigações contratuais e a observância dos princípios da legalidade, transparência, eficiência e controle, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Goiânia, 20 de janeiro de 2026.

Pedro Salomão Rodrigues de Abreu
Gerente de Engenharia em substituição
Portaria nº 004/2026

Ronan da Silva Oliveira Ramos
Gerente de Finanças e Contábil em substituição
Portaria nº 001/2026