

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO												
Rodovia: RODOVIA GO-178 (B)												
Trecho: ENTR. GO-306/ITARUMÃ												
Extensão: 46,50 KM												
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 2.241.493,05	R\$ 320.213,29	R\$ 320.213,29	R\$ 320.213,29	R\$ 320.213,29	R\$ 320.213,29	R\$ 320.213,29	R\$ 320.213,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%				
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1	R\$ 9.972.217,85	R\$ -	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89
	100,00%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1	R\$ 3.829.788,03	R\$ -	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40
	100,00%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 275.851,34	R\$ -	R\$ 137.925,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%		50,00%									
TERRAPLENAGEM	R\$ 15.892.474,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.589.247,45	R\$ 1.589.247,45	R\$ 1.589.247,45	R\$ 1.589.247,45	R\$ 1.589.247,45	R\$ 1.589.247,45	R\$ 794.623,72	R\$ -	R\$ -
	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%		
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 100.808.731,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.080.873,13	R\$ 10.080.873,13	R\$ 10.080.873,13	R\$ 10.080.873,13	R\$ 10.080.873,13
	100,00%							10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 9.313.558,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 931.355,86	R\$ 931.355,86	R\$ 931.355,86
	100,00%									10,00%	10,00%	10,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 1.850.539,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 185.053,99	R\$ 370.107,97	R\$ 370.107,97	R\$ 370.107,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			10,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
SINALIZAÇÃO	R\$ 1.880.087,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%											
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 2.808.372,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 561.674,44	R\$ 561.674,44	R\$ 561.674,44	R\$ 280.837,22	R\$ 280.837,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%				
AMBIENTAL	R\$ 2.225.804,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 222.580,43	R\$ 222.580,43
	100,00%										10,00%	10,00%
OBRA DE ARTE ESPECIAL	R\$ 680.920,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136.184,17	R\$ 136.184,17	R\$ 136.184,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%					20,00%	20,00%	20,00%				
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIO VERDE	R\$ 7.293.054,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 911.631,77	R\$ 911.631,77	R\$ 911.631,77	R\$ 911.631,77	R\$ 911.631,77	R\$ 911.631,77	R\$ 911.631,77	R\$ 911.631,77	R\$ -
	100,00%			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
Porcentagem		0,20%	0,72%	2,68%	2,79%	2,88%	2,70%	8,81%	8,34%	8,43%	8,07%	7,50%
Valor	R\$ 159.072.893,64	R\$ 320.213,29	R\$ 1.148.239,26	R\$ 4.257.921,22	R\$ 4.442.975,21	R\$ 4.579.159,38	R\$ 4.298.322,17	R\$ 14.009.087,32	R\$ 13.271.852,64	R\$ 13.408.584,77	R\$ 12.836.541,48	R\$ 11.924.909,72
Porcentagem Acumulado		0,20%	0,92%	3,60%	6,39%	9,27%	11,97%	20,78%	29,12%	37,55%	45,62%	53,12%
Valor Acumulado	R\$ 159.072.893,64	R\$ 320.213,29	R\$ 1.468.452,55	R\$ 5.726.373,77	R\$ 10.169.348,98	R\$ 14.748.508,37	R\$ 19.046.830,53	R\$ 33.055.917,85	R\$ 46.327.770,49	R\$ 59.736.355,27	R\$ 72.572.896,75	R\$ 84.497.806,46

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO											
Rodovia: RODOVIA GO-178 (B)											
Trecho: ENTR. GO-306/ITARUMÃ											
Extensão: 46,50 KM											
Atividades	Total por Etapa	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 2.241.493,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%										
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1	R\$ 9.972.217,85	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89	R\$ 498.610,89
	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1	R\$ 3.829.788,03	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40	R\$ 191.489,40
	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 275.851,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.925,67
	100,00%										50,00%
TERRAPLENAGEM	R\$ 15.892.474,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 794.623,72	R\$ 1.589.247,45	R\$ 1.589.247,45	R\$ 1.589.247,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			5,00%	10,00%	10,00%	10,00%				
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 100.808.731,30	R\$ 10.080.873,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.080.873,13	R\$ 10.080.873,13	R\$ 10.080.873,13	R\$ 10.080.873,13	R\$ -
	100,00%	10,00%					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 9.313.558,59	R\$ 931.355,86	R\$ 931.355,86	R\$ 931.355,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 465.677,93	R\$ 1.397.033,79	R\$ 1.397.033,79	R\$ 465.677,93
	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%				5,00%	15,00%	15,00%	5,00%
OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$ 1.850.539,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 277.580,98	R\$ 277.580,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			15,00%	15,00%						
SINALIZAÇÃO	R\$ 1.880.087,63	R\$ -	R\$ 94.004,38	R\$ 94.004,38	R\$ 94.004,38	R\$ 94.004,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.004,38	R\$ 752.035,05	R\$ 658.030,67
	100,00%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			5,00%	40,00%	35,00%
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 2.808.372,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 280.837,22	R\$ 280.837,22
	100,00%									10,00%	10,00%
AMBIENTAL	R\$ 2.225.804,33	R\$ 222.580,43	R\$ 222.580,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.290,22	R\$ 445.160,87	R\$ 779.031,52
	100,00%	10,00%	10,00%						5,00%	20,00%	35,00%
OBRA DE ARTE ESPECIAL	R\$ 680.920,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 136.184,17	R\$ 136.184,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%			20,00%	20,00%						
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTE SOBRE O RIO VERDE	R\$ 7.293.054,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%										
Porcentagem		7,50%	1,22%	1,84%	1,75%	1,49%	7,77%	7,06%	7,78%	8,58%	1,89%
Valor	R\$ 159.072.893,64	R\$ 11.924.909,72	R\$ 1.938.040,97	R\$ 2.923.849,41	R\$ 2.787.117,28	R\$ 2.373.352,12	R\$ 12.360.220,87	R\$ 11.236.651,35	R\$ 12.373.301,81	R\$ 13.646.040,35	R\$ 3.011.603,30
Porcentagem Acumulado		60,62%	61,83%	63,67%	65,42%	66,92%	74,69%	81,75%	89,53%	98,11%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 159.072.893,64	R\$ 96.422.716,18	R\$ 98.360.757,15	R\$ 101.284.606,56	R\$ 104.071.723,83	R\$ 106.445.075,96	R\$ 118.805.296,83	R\$ 130.041.948,18	R\$ 142.415.249,99	R\$ 156.061.290,34	R\$ 159.072.893,64