

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO												
Rodovia: RODOVIA GO-220												
Trecho: ENTR.GO-516 (PEROLÂNDIA)/ENTR. GO-341												
Extensão: 45,20 KM												
Atividades	Total por Etapa	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 1.792.852,12	R\$ 298.808,69	R\$ 298.808,69	R\$ 298.808,69	R\$ 298.808,69	R\$ 298.808,69	R\$ 298.808,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	R\$ 6.116.645,55	R\$ -	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64	
	100,00%		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	
CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1	R\$ 2.185.955,14	R\$ -	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95	
	100,00%		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 313.312,04	R\$ -	R\$ 156.656,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	100,00%		50,00%									
TERRAPLENAGEM	R\$ 16.093.371,08	R\$ -	R\$ 1.072.891,41	R\$ 1.072.891,41	R\$ 1.072.891,41	R\$ 1.072.891,41	R\$ 1.072.891,41	R\$ 1.072.891,41	R\$ 1.072.891,41	R\$ 1.072.891,41	R\$ 1.072.891,41	
	100,00%		6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 91.414.726,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.529.623,31	R\$ 6.529.623,31	R\$ 6.529.623,31	R\$ 6.529.623,31	R\$ 6.529.623,31	R\$ 6.529.623,31	R\$ 6.529.623,31	R\$ 6.529.623,31	
	100,00%			7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	
OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 1.225.555,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.129,65	R\$ 102.129,65	R\$ 102.129,65	R\$ 102.129,65	R\$ 102.129,65	R\$ 102.129,65	R\$ 102.129,65	R\$ 102.129,65	
	100,00%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 318.210,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.729,31	R\$ 22.729,31	R\$ 22.729,31	R\$ 22.729,31	R\$ 22.729,31	R\$ 22.729,31	R\$ 22.729,31	R\$ 22.729,31	
	100,00%			7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	
TRANSPORTES CONCRETO/AGREGADOS/MADEIRA/GRAMA	R\$ 610.024,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.573,18	R\$ 43.573,18	R\$ 43.573,18	R\$ 43.573,18	R\$ 43.573,18	R\$ 43.573,18	R\$ 43.573,18	R\$ 43.573,18	
	100,00%			7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 5.315.399,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408.876,87	R\$ 408.876,87	R\$ 408.876,87	R\$ 408.876,87	R\$ 408.876,87	R\$ 408.876,87	
	100,00%					7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	
OBRAS DE ARTE ESPECIAL	R\$ 462.994,01	R\$ -	R\$ 51.443,78	R\$ 51.443,78	R\$ 51.443,78	R\$ 51.443,78	R\$ 51.443,78	R\$ 51.443,78	R\$ 51.443,78	R\$ 51.443,78	R\$ 51.443,78	
	100,00%		11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	
Porcentagem		0,24%	1,62%	6,82%	6,82%	7,14%	7,14%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%	
Valor	R\$ 125.849.046,25	R\$ 298.808,69	R\$ 2.041.055,48	R\$ 8.582.454,92	R\$ 8.582.454,92	R\$ 8.991.331,78	R\$ 8.991.331,78	R\$ 8.692.523,10	R\$ 8.692.523,10	R\$ 8.692.523,10	R\$ 8.692.523,10	
Porcentagem Acumulado		0,24%	1,86%	8,68%	15,50%	22,64%	29,79%	36,69%	43,60%	50,51%	57,42%	
Valor Acumulado	R\$ 125.849.046,25	R\$ 298.808,69	R\$ 2.339.864,17	R\$ 10.922.319,09	R\$ 19.504.774,01	R\$ 28.496.105,79	R\$ 37.487.437,58	R\$ 46.179.960,68	R\$ 54.872.483,78	R\$ 63.565.006,87	R\$ 72.257.529,97	

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO										
Rodovia: RODOVIA GO-220										
Trecho: ENTR.GO-516 (PEROLÂNDIA)/ENTR. GO-341										
Extensão: 45,20 KM										
Atividades	Total por Etapa	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês
PROJETO EXECUTIVO RODOVIA	R\$ 1.792.852,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%									
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1	R\$ 6.116.645,55	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64	R\$ 339.813,64
	100,00%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1	R\$ 2.185.955,14	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95	R\$ 121.441,95
	100,00%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 313.312,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156.656,02
	100,00%									50,00%
TERRAPLENAGEM	R\$ 16.093.371,08	R\$ 1.072.891,41	R\$ 1.072.891,41	R\$ 1.072.891,41	R\$ 1.072.891,41	R\$ 1.072.891,41	R\$ 1.072.891,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%			
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 91.414.726,34	R\$ 6.529.623,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.529.623,31	R\$ 6.529.623,31	R\$ 6.529.623,31	R\$ 6.529.623,31	R\$ 6.529.623,31	R\$ -
	100,00%	7,14%			7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	
OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA	R\$ 1.225.555,82	R\$ 102.129,65	R\$ 102.129,65	R\$ 102.129,65	R\$ 102.129,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%					
DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 318.210,35	R\$ 22.729,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.729,31	R\$ 22.729,31	R\$ 22.729,31	R\$ 22.729,31	R\$ 22.729,31	R\$ -
	100,00%	7,14%			7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	
TRANSPORTES CONCRETO/AGREGADOS/MADEIRA/GRAMA	R\$ 610.024,55	R\$ 43.573,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.573,18	R\$ 43.573,18	R\$ 43.573,18	R\$ 43.573,18	R\$ 43.573,18	R\$ -
	100,00%	7,14%			7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 5.315.399,25	R\$ 408.876,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 408.876,87	R\$ 408.876,87	R\$ 408.876,87	R\$ 408.876,87	R\$ 408.876,87	R\$ 408.876,87
	100,00%	7,69%			7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%
OBRAS DE ARTE ESPECIAL	R\$ 462.994,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	100,00%									
Porcentagem		6,87%	1,30%	1,30%	6,87%	6,79%	6,79%	5,93%	5,93%	0,82%
Valor	R\$ 125.849.046,25	R\$ 8.641.079,32	R\$ 1.636.276,65	R\$ 1.636.276,65	R\$ 8.641.079,32	R\$ 8.538.949,67	R\$ 8.538.949,67	R\$ 7.466.058,26	R\$ 7.466.058,26	R\$ 1.026.788,48
Porcentagem Acumulado		64,28%	65,58%	66,88%	73,75%	80,53%	87,32%	93,25%	99,18%	100,00%
Valor Acumulado	R\$ 125.849.046,25	R\$ 80.898.609,29	R\$ 82.534.885,94	R\$ 84.171.162,59	R\$ 92.812.241,91	R\$ 101.351.191,58	R\$ 109.890.141,25	R\$ 117.356.199,51	R\$ 124.822.257,77	R\$ 125.849.046,25